RISERVATO AGLI ENTI

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PONTE SUL CANALE POSTUMIA - MALGHER IN VIA POSTUMIA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Relazione:		Data :
01.03	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE	27.02.2017

Committente
Comune di Meduna di Livenza
Via Vittorio Emanuele, 13
31040 - Meduna di Livenza (TV)

Progettista
Dott. Ing. Luigi Damiani
Via della Meridiana, 35
30021 - Caorle (VE)
Tel. 347/0035736

D					
C					
B					
A					
Rev	Data	Descrizione	Cod. Doc.	Controllo	Approvato

INDICE

1. PREMESSA **2**
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO **2**
3. SCAVI E DEMOLIZIONI **2**
4. RINTERRI **2**
5. MATERIALI IN ESUBERO **3**

Progettazione: Dott. Ing. Luigi Damiani
Via della Meridiana, 35 - 30021 Caorle (VE) - Tel. 347/0035736
Mail: damiani.ingegneria@gmail.com

1. PREMESSA

La presente relazione è finalizzata alla descrizione delle modalità operative da adottare per il corretto utilizzo delle terre e rocce da scavo e dei materiali di risulta prodotti dagli scavi. Tali materiali rappresentano un sottoprodotto, che verrà gestito come terre e rocce da scavo ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. Ambiente 10.08.2012 n. 161 e della D.G.R. n. 179 del 11.02.2013.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013 "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di picole dimensioni come definiti dall'art. 266, comma 7 del D.LGS. n. 152/2006 e s.m.i.

3. SCAVI E DEMOLIZIONI

I quanitativi di scavo e demolizione previsti per la realizzazione dell'opera sono stati così stimati:

Scavi a sezione obbligata	370.00 m^3
SCAVO TOTALE	**370.00 m^3**

Demolizione di pavimentazione stradale	7.00 m^3
DEMOLIZIONE TOTALE	**7.00 m^3**

I rifiuti di cantiere sono costituiti essenzialmente da materiale di risulta proveniente da attività di demolizione e di scavo, per la realizzazione delle opere.

4. RINTERRI

I quanitativi di rinterro previsti per la realizzazione dell'opera sono stati così stimati:

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi	168,00 m^3

Progettazione: Dott. Ing. Luigi Damiani
Via della Meridiana, 35 - 30021 Caorle (VE) - Tel. 347/0035736
Mail: damiani.ingegneria@gmail.com

RINTERRO TOTALE	**168,00 m^3**

5. MATERIALI IN ESUBERO

Per quel riguarda il quantitativo di materiale in esubero questo viene quindi stimato in 209,00 m^3, da trasportare in discarica situata a Meduna di Livenza (TV).

A fine lavori dovrà essere presentato relativo certificato di conferimento in discarica, con apposito formulario dei materiali.

Progettazione: Dott. Ing. Luigi Damiani
Via della Meridiana, 35 - 30021 Caorle (VE) - Tel. 347/0035736
Mail: damiani.ingegneria@gmail.com