RISERVATO AGLI ENTI

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PONTE SUL CANALE POSTUMIA - MALGHER IN VIA POSTUMIA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Relazione:		Data :
01.14	CRONOPROGRAMMA	27.02.2017

Committente
Comune di Meduna di Livenza
Via Vittorio Emanuele, 13
31040 - Meduna di Livenza (TV)

Progettista
Dott. Ing. Luigi Damiani
Via della Meridiana, 35
30021 - Caorle (VE)
Tel. 347/0035736

D					
C					
B					
A					
Rev	Data	Descrizione	Cod. Doc.	Controllo	Approvato

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PONTE SUL CANALE POSTUMIA-MALGHER IN VIA POSTUMIA

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

N°	Descrizione	settimane													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		percentuale di lavorazione effettuata nella settimana (giorni lavorativi)													
1	installazione cantiere														
2	scarifica manto asfalto esistente														
3	scavo di sbancamento														
4	raelizzazione palificata														
5	infissione palancole e puntellazioni spalle del ponte														
6	demolizione soletta in cemento														
7	rimozione strutture e manufatti metallici														
8	montaggio smontaggio ponteggi e banchine sospese														
9	rifacimento sottoservizi gas e acquedotto														
10	ristrutturazione travi in acciaio														
11	ristrutturazione spalle in muratura														
12	sottofondazioni e fondazioni														
13	impianto fognario e di scolo														
14	posa struttura el ponte in travi metalliche														
15	riposizionamento travi restaurate														
16	getto soletta collaborante														
17	nuova pavimentazione in asfalto														
18	formazione di guard rail														
19	sistemazioni esterne														
20	formazione di segnaletica orizzontale e verticale														
21	smobilizzo cantiere														

presenza di una sola impresa

presenza di due o più imprese

riunione di coordinamento

Sarà cura dell'impresa esecutrice dei lavori dettagliare in maniera più precisa il cronoprogramma dei lavori che farà parte integrante del POS presente in cantiere